

АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Кабельных линий электропередачи 10 кВ от опоры № 33 до ТП-ЦРП  
фидера 1007, 1008 ПС «Лесная»

(наименование технологической системы, электроустановки, электрооборудования)

Комиссия в составе председателя:

генерального директора АО «Электросетевая компания» - Гурова А.В.;

и членов комиссии:

- начальника района АО «Электросетевая компания» - Китаева С.А.
- старшего мастера АО «Электросетевая компания» - Соложенкова В.В.
- мастера АО «Электросетевая компания» - Трусова П.А.
- ведущего специалиста по ОТ АО «Электросетевая компания» - Марковой В.П.

Составили настоящий акт о том, что технологическая система (электроустановка) КЛ-10 кВ от опоры № 33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная»

№ п.п.	Наименование электроустановок (оборудования)
1.	- КЛ-10 кВ, две параллельно проложенные линии - проложены в одной траншее в земле ; - выполнены кабелем ААШВУ 3х95 мм <sup>2</sup>

проходила техническое освидетельствование:

20 декабря 2021 года.

Комиссии представлена следующая техническая документация:

Технический паспорт КЛ-10 кВ от опоры № 33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная»

Комиссией было установлено:

№ п.п.	Нарушения (со ссылками на НТД)	Мероприятия	Срок устранения	Ответственный исполнитель
1.	Множественные разрывы кабеля, установлено 13 муфт (год ввода в эксплуатацию 1981)	Реконструкция существующих КЛ 10 кВ на указанном участке с заменой кабельной линии на воздушную.	2024 год	Китаев С.А.
2.	Проходит через частные землевладения в границах, которых,			


	стоят здания и сооружения, строительные площадки, осуществляющие складирование сыпучих материалов.			
3.	Не возможен ремонт вышедших из строя кабельных линий			

Заключение:

Дальнейшая эксплуатация электроустановок КЛ-10 кВ от опоры № 33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» разрешается до 01.01.2025 года при условии постоянного контроля обслуживающим персоналом.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



Гуров А.В.

Китаев С.А.

Соложенков В.В.

Трусов П.А.

Маркова В.П.